

安全パトロール実施報告書

実施日：2024年12月18日(水)


対象現場：3620河川改修（水辺）工事（黒目川・落差工その2）

工事内容

工事場所である黒目川が、降雨や台風によって河床の洗堀が進んでおり、このままだと堤防崩壊の恐れがあるとのことで、河床及び護岸を復旧する工事を行っていました。

当日の作業内容

パトロール当日は、護岸工事を行うために川の流れを半分止めるための鋼矢板を設置する作業を行っていました。



安全面



現場周辺は利用者が多いため、誤って現場を通行してしまうことがないように、通行止め箇所をわかりやすく囲っていました。

現場入り口から、路肩注意の旗・カラーコーン・ロープにピンクのテープを付れたり、危険箇所を目立つようにしていました。

掲示板には安全重点事項や安全ミーティング日報が掲載されており、当日の作業の注意事項がいつでも確認できるようになっていました。

風の強さが分かる吹き流しの隣に『吹き流しと風速のめやす』が掲載されていたので、こちらもすぐに確認が出来て良いと思いました。



現場の工夫

法面の上のよく見える箇所に『4S運動実施中』『三大災害絶滅運動』の横断幕を設置し、整理整頓や安全運転の心がけをされていました。



衛生面



4Sを意識されていることもあり、現場全体が整理整頓されていました。仮設トイレも近くにあり、利用しやすいようになっていました。



安全パトロールの感想

現場全体が整理整頓されていて、無駄なもの置いていないところが印象的でした。

現場から現場事務所まで歩いて移動しましたが、狭い道路で大型車両の交通量が多かったため、現場と事務所の移動中も引き続き安全に気を付けていただきたいと思います。

本日はお忙しい中、ありがとうございました！

